

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejora al Sistema de Captación de agua Potable.
Fecha	28- Julio-2021
Comunidad	Nuevo Sinaí, corregimiento de Nueva Esperanza, Distrito Omar T Herrera- Colon.
Ubicación	Tanque de Reserva de agua.
Lugar	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	H.R Enrique Martinez, Gabino Palacio y Julio Guerra.
Nombre de Part. MPSA	Dalvis Batista, Eulice del Rosario.
Nombre de Part. Externos	Isabel Mela(MA), Cesar Conte (MA), Alexis Melgar (Minsa)
Nombre de Organización Socios	Egipcia Yangües (OTH), Jose Arias (OTH)
Nombre de Organización Externos	Minsa, Mi Ambiente, Municipio Omar T Herrera, Colon.
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Determinar posibles métodos para mejorar el agua de consumo de esta comunidad.
Acciones	Visita de la comunidad y tomas de agua.
Resultados Se realiza una gira con personal de las Regionales de Minsa y Mi Ambiente, personal técnico de Ing. Municipal, con el objetivo de determinar la solicitud de los miembros de la JAAR y del H.R del Corregimiento de Nueva Esperanza, destacándose lo siguiente: • La comunidad se abastece de la última Toma construida por MPSA. Para la temporada de verano, dura mucho el alcanzar el nivel para abastecer la población. • Existe una toma con represa construida, pero por tema de altura, no llega a donde está el tanque de reserva. • Dentro de lo acordado con en la reunión con el Minsa, está el que se le construya un tanque de almacenamiento a una altura que este por debajo del ya existente y se coloque una bomba para que envíe el agua hasta el principal. • El tanque de reserva existente es de concreto armado con un volumen aproximado de 20,000 galones. El que se proyecta construir puede ser de 10,000 galones. • El Minsa enviara al personal de laboratorio para analizar el agua de las 2 tomas antes de iniciar con cualquier modificación. • El presidente de la JAAR, realizara trabajos de mantenimiento en las líneas de tuberías, tomas, filtros y tanque de reserva. • El Municipio OTH, esperara que todo esté listo para proceder con el diseño de la bomba y paneles solares.	
Seguimiento	Realizar análisis completo del agua.

Documentación fotográfica.

